

Nr crt	Cod SMIS	PI	Solicitant	Județ	Titlu proiect	Data semnarii contractului	Data valabilității contractului	BUGET TOTAL Implementare	Buget eligibil	Buget Nerambursabil (FEDR+BS) Implementare	Valoare eligibila autorizata si in curs de autorizare	Progres financiar %	Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023	Observatii
1	124985	5,1	UAT Orașul Ineu	Arad	Restaurarea si reabilitarea functionala a Cetatii Ineului	05.06.2019	31.12.2023	23.273.075,37	23.273.075,37	22.807.613,86	7.340.090,53	31,54	8.936.860,94	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
2	123538	13,1	UAT Orașul Pecica	Arad	Îmbunătățirea calității vieții prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate și modernizarea infrastructurii publice urbane în orașul Pecica, jud. Arad	22.09.2020	31.10.2023	25.138.075,11	22.801.118,39	22.345.095,97	10.994.484,89	48,22	1.984.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
3	119318	3,2	UAT Orașul Ineu	Arad	Reducerea emisiilor de carbon în zona urbana Ineu	31.05.2019	30.11.2023	23.406.300,33	22.454.534,71	22.005.444,00	14.154.387,00	63,04	2.996.006,40	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
4	126046	13,1	UAT Orașul Sântana	Arad	Realizare locuinte colective sociale pe str. Unirii în Orașul Sântana. Amenajare parc Europa în Orașul Sântana	14.05.2020	31.12.2023	19.398.569,97	18.963.115,92	18.583.853,58	9.171.977,90	46,78	2.176.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
5	125716	13,1	UAT Orașul Ineu	Arad	Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, jud. Arad – Component 1 - Reabilitare și modernizare cladire C21, transformarea în locuinte sociale; Componenta 2 – Construire și dotare centru cu funcțiuni culturale și recreative; Componenta 3 – Extindere rețele de apă-canal și modernizare drumuri	13.07.2020	31.12.2023	16.240.556,49	15.353.530,49	15.046.459,85	6.674.833,68	43,47	6.236.373,70	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
6	123803	10,1	UAT Orașul Ineu	Arad	Reabilitare și mandsardare școala cu clasele I-IV, STR. REPUBLICII, NR. 27	25.09.2020	31.12.2023	5.769.960,63	5.765.259,90	5.649.954,70	2.657.810,42	46,1	737.953,27	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
7	123939	13,1	UAT Orașul Lipova	Arad	Îmbunătățirea calității vieții populației din orașul Lipova	23.12.2020	31.10.2023	5.374.051,12	5.296.197,83	5.190.273,82	1.109.847,18	20,96	4.480.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
8	119838	10,3	UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD	Arad	Reabilitare, modernizare, extinderea și echiparea clădirii Corp A, din str. Paul Chinezu nr.10, demolare partiala corp B	06.05.2020	31.12.2023	26.938.056,58	26.938.056,58	26.399.295,45	21.306.539,84	79,09	3.059.733,12	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
9	125286	13,1	UATO Sebiș	Arad	ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN ORAȘUL SEBIȘ	12.05.2020	31.12.2023	15.245.385,53	15.175.175,53	14.871.671,99	4.641.895,99	39,17	3.266.560,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
10	117765	3,1	INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEȚEAN ARAD	Arad	Lucrari de reabilitare termica si modernizare spatii de lucru la I.P.J. Arad si U.M. 0556 Arad	23.08.2018	31.12.2023	37.106.147,90	30.634.797,88	26.039.578,18	9.887.592,02	34,4	7.842.508,26	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
11	124120	9,b	UATO Curtici	Arad	Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Curtici prin investiții în înființarea unei creșe și a unui centru social pentru persoane vârstnice, precum și prin modernizarea unei străzi urbane	10.09.2020	31.12.2023	12.561.577,21	10.017.233,56	9.816.888,88	8.566.728,33	85,52	1.811.200,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
12	118008	6,1	UAT Județul Arad	Arad	Modernizare DJ709 km 0+800...30+700 Arad – Pâncota și reabilitare DJ792C, km 0+000...21+000 și 26+000...36+300 Buteni – Pâncota	25.05.2017	31.12.2023	153.010.807,91	139.088.898,02	136.307.120,02	106.233.272,01	76,38	14.348.800,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
TOTAL ETAPIZATE PR Vest 2021-2027								363.462.564,15	335.760.994,18	325.063.250,30	202.739.459,79		57.875.995,68	
1	127040	8,1	UATO Sebiș	Arad	Extindere, modernizare și dotare Ambulatoriu de Specialitate-Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebiș	09.07.2019	31.12.2023	8.794.812,31	8.675.812,31	8.502.296,07	2.271.681,09	26,18	5.248.000,00	Propus pentru etapizare în PO Sanatate
TOTAL ETAPIZATE PO SANATATE/POIDS								8.794.812,31	8.675.812,31	8.502.296,07	2.271.681,09		5.248.000,00	
1	143854	2,2	ARSAT INDUSTRIE SRL	Arad	CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE SI DOTARE CU UTILAJE IN CADRUL SOCIETATII ARSAT INDUSTRIE SRL	17.12.2021	31.12.2023	41.934.070,50	34.465.424,00	15.744.290,80	12.210.447,15	35,43	18.808.434,45	Categoria Nefinalizate
2	135683	2,2	ARSAT INDUSTRIE SRL	Arad	Diversificarea activitatii de productie a societatii Arsat Industrie SRL prin achiziția de echipamente inovative și performante în loc. Pecica, jud. Arad	25.02.2021	31.12.2023	12.363.339,00	9.989.097,00	4.540.993,65	5.281.020,00	52,87	3.709.167,30	Categoria Nefinalizate
3	135680	2,2	ARSAT INDUSTRIE SRL	Arad	Extinderea capacitatii de productie a societatii Arsat Industrie SRL prin achiziția de echipamente inovative și performante în loc. Pecica, jud. Arad	27.10.2020	31.12.2023	12.092.182,03	9.806.419,00	4.496.203,80	4.917.191,59	50,14	3.908.585,51	Categoria Nefinalizate
4	131680	2,1	ARTI LOGISTIC SRL	Arad	Dezvoltarea societății Arti Logistic SRL prin crearea departament de cazare	11.03.2021	31.12.2023	1.802.862,53	1.184.987,39	947.989,91	790.007,13	66,67	276.481,52	Categoria Nefinalizate
5	118067	3,1	UAT Orașul Ineu	Arad	Cresterea eficientei energetice la cladirile publice - Sediul Primariei si Casa de Cultura in orașul Ineu	21.02.2019	31.12.2023	4.227.777,98	3.429.855,18	3.361.258,08	2.598.838,55	75,77	422.000,00	Categoria Nefinalizate
6	137139	2,2	TOTAL RECOVER SRL	Arad	Unitate pentru spălare și granulare mase plastice	07.05.2021	31.12.2023	17.652.968,18	10.125.214,37	4.647.889,68	8.932.464,92	88,22	1.192.749,45	Categoria Nefinalizate
7	120975	3,1	UAT Municipiul Arad	Arad	Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Arad (cererea nr 1)	04.04.2019	31.12.2023	12.173.250,48	11.771.422,99	7.062.853,79	7.083.510,54	60,18	4.687.912,45	Categoria Nefinalizate
8	127360	4,2	UAT Municipiul Arad	Arad	Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agreement	23.07.2019	31.12.2023	24.129.403,05	17.940.342,65	17.581.535,77	9.373.708,42	52,25	8.566.634,23	Categoria Nefinalizate
9	127811	4,1	UAT Municipiul Arad	Arad	Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Stefan cel Mare	20.11.2019	31.12.2023	227.398.838,11	68.074.336,12	66.712.849,40	43.721.294,43	64,23	24.353.041,69	Categoria Nefinalizate
10	128371	4,3	UAT Municipiul Arad	Arad	Construire Centru Multifuncțional pentru Persoane din Zone Urbane Marginalizate - Zona Sezatorii-Padurii	09.09.2019	31.12.2023	6.889.850,73	6.889.850,73	6.752.053,72	5.745.642,38	83,39	1.144.208,35	Categoria Nefinalizate
11	136651	2,2	BENE INTERNATIONAL SRL	Arad	Dezvoltarea societății Bene International SRL prin achiziția de echipamente noi și performante	19.03.2021	31.12.2023	9.168.039,25	7.617.614,03	3.543.915,90	4.463.271,74	58,59	3.154.342,29	Categoria Nefinalizate
12	137138	2,2	CDP ENERGY SRL	Arad	Dezvoltarea CDP Energy prin diversificarea activității și achiziția de utilaje	07.05.2021	31.12.2023	7.741.290,76	6.506.561,55	3.660.734,73	3.660.734,73	45,43	2.845.826,82	Categoria Nefinalizate
13	137021	2,2	CENTRUL MEDICAL LASER SYSTEM SRL	Arad	Spital de geriatric cu bază de tratament	22.12.2020	31.12.2023	12.403.340,24	11.495.375,99	4.725.231,08	9.239.562,92	80,38	2.255.813,07	Categoria Nefinalizate
14	118874	5,2	UAT Orașul Lipova	Arad	Reutilizarea spațiului fostei piețe agroalimentare prin amenajarea de spații verzi publice și reabilitare strada Miron Costin	23.07.2018	31.12.2023	3.285.537,18	3.199.419,80	3.135.431,40	2.319.443,43	72,5	879.976,37	Categoria Nefinalizate
TOTAL NEFINALIZATE								393.262.750,02	202.495.920,80	146.913.231,71	120.337.137,93		76.205.173,50	
1	135989	2,2	EXPO DESIGN SYSTEM SRL	Arad	Îmbunătățirea competitivității societății Expo Design System SRL	16.02.2021	16.08.2022	6.682.071,19	5.518.861,86	3.291.654,49	0	0	0	Reziliat
2	135657	2,2	STIWEX SRL	Arad	Dezvoltarea activității S. C. STIWEX S. R. L.	17.11.2020	06.05.2021	6.280.642,17	5.197.942,64	2.949.318,23	0	0	0	Reziliat
3	135671	2,2	MEDICAL BUSINESS MANAGEMENT SRL	Arad	Construire clinică medicală și amenajări aferente, mijloace de publicitate și împrejurimi teren	12.02.2021	15.09.2022	8.115.105,00	4.630.544,57	2.696.374,49	0	0	0	Reziliat

4	122581	10,1	UAT Comuna Semlac	Arad	Modernizare, reabilitare, dotare și extindere scoala generala nr 648 din comuna Semlac	27.08.2020	08.06.2023	2.799.276,74	2.748.430,42	2.693.461,82	0	0	0	Reziliat
5	135585	2,2	INFOMEDICA SRL	Arad	Dezvoltarea unui departament de imagistica in cadrul clinicii infomedica	03.12.2020	13.04.2021	4.194.199,06	4.115.734,86	2.350.755,37	0	0	0	Reziliat
6	115992	2,2	NARCISE TEX SRL	Arad	Creșterea capacității de producție a Narcise Tex S.R.L.	10.07.2018	12.11.2018	5.198.716,77	4.298.681,96	2.040.720,28	0	0	0	Reziliat
7	112268	2,2	JRL EDITION SRL	Arad	Creșterea și îmbunătățirea tehnico-calitativă a capacității de producție de mobilă la SC JRL Edition SRL	31.05.2018	19.02.2020	3.949.449,51	3.329.128,85	1.746.241,45	0	0	0	Reziliat
8	137156	2,2	HAPPYSTYLEZ ACCESSORIES SRL	Arad	Dezvoltarea activității societății Happystylez Accessories SRL	22.02.2021	20.03.2023	2.125.541,35	1.786.169,18	1.028.383,06	0	0	0	Reziliat
9	133760	2,1	ART PEL DIFUSION SRL	Arad	Achiziție de echipamente în cadrul Art Pel Difusion SRL	19.10.2020	25.11.2021	1.428.292,78	1.187.706,03	950.164,73	0	0	0	Reziliat
10	132599	2,1	GORDIAN INC. EXPERT SRL	Arad	Infintarea unei capacitati de productie a veselei biodegradabile	06.04.2020	18.02.2021	1.404.884,25	1.176.731,00	941.384,80	0	0	0	Reziliat
11	113421	2,1	ALLDECO SRL	Arad	MODERNIZAREA ACTIVITATII SC ALLDECO SRL PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE	14.03.2018	28.01.2019	1.341.876,61	1.117.627,40	894.101,92	0	0	0	Reziliat
12	103398	2,1	GORDIAN INC. EXPERT SRL	Arad	Infintarea unei capacitati de productie profile metalice	14.03.2018	10.07.2019	1.328.338,99	1.012.777,78	855.695,78	0	0	0	Reziliat
13	132348	2,1	MAX STRUCTURA METALICA SRL	Arad	Creșterea competitivitatii societatii MAX STRUCTURA METALICA SRL prin inovarea și diversificarea activitatii	06.03.2020	24.08.2023	1.116.816,10	938.500,94	750.800,75	0	0	0	Reziliat
14	132037	2,1	JUST EVAL INVEST SRL	Arad	CENTRU DE PROCESARE A DATELOR DIN GESTIUNEA FIRMELOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACTIVITATII ACESTORA	17.11.2020	01.03.2021	1.239.268,09	931.580,62	745.264,50	0	0	0	Reziliat
15	113494	2,1	RED VISION SRL	Arad	Diversificarea activitatii societatii RED VISION SRL prin infintarea unei unitati de productie a ambalajelor din carton.	14.03.2018	07.01.2020	990.335,85	832.215,00	707.382,75	0	0	0	Reziliat
16	113880	2,1	GAMBLERS CONSULTING SRL	Arad	Retail Store Analytics - sistem software analiza trafic si comportament clienti in spatii comerciale	29.03.2018	12.08.2020	900.032,70	855.526,70	684.421,36	0	0	0	Reziliat
17	133595	2,1	BALAN'S CONSTRUCT SRL	Arad	Dezvoltarea societatii BALAN'S CONSTRUCT SRL prin achizitia de	06.04.2020	07.11.2022	1.006.038,60	826.838,20	661.470,56	0	0	0	Reziliat
18	155658	8,1	UAT Comuna Buteni	Arad	Centru Comunitar Integrat in Buteni	13.10.2022	30.08.2023	477.640,19	470.024,19	460.623,65	0	0	0	Reziliat
19	155469	8,1	UAT Comuna Bata	Arad	Centru comunitar integrat in Bata	17.10.2022	18.05.2023	484.463,28	467.886,10	458.528,38	0	0	0	Reziliat
20	103894	2,1	SENDISOL HOUSE SRL	Arad	Dezvoltarea afacerii SC "Sendisol House" pe segmentul altor servicii de	30.08.2017	02.03.2018	1.625.326,51	1.294.567,00	437.000,00	0	0	0	Reziliat
TOTAL REZILIATE								52.688.315,74	42.737.475,30	27.343.748,37	0,00	0,00	0,00	