

Nr crt	Cod SMIS	PI	Beneficiar	Județ	Titlu proiect	Data semnării contractului	Data valabilității contractului	BUGET TOTAL Implementare Lei	Buget eligibil Lei	Buget Nerambursabil (FEDR+BS) Implementare Lei	Valoare eligibilă autorizată și în curs de autorizare Lei	Progres financiar %	Observatii
1	116252	5,1	UAT Orașul Anina	Carasă-Severin	Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului de clasa A - Ansamblul Putului I Anina	16.05.2017	31.12.2023	15.193.230,85	14.881.352,02	14.583.724,97	14.028.070,28	94,27%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
2	117800	5,1	UAT Orașul Oravița	Carasă-Severin	LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSERVARE ȘI DOTARE LA TEATRUL MIHAI EMINESCU – CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC LMI CS-II-M-A-11154 ȘI AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A PARCULUI ADIACENT	16.05.2017	31.12.2023	11.154.118,34	9.470.705,17	9.281.290,99	5.027.094,84	53,08%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
3	118446	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Carasă-Severin	Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială "Alexandru Moisi" Moldova Nouă, Sala de sport și dependințe	22.08.2018	31.12.2023	5.707.214,33	4.513.908,91	4.423.630,73	4.032.657,76	89,34%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
4	118764	7,1	UAT Orașul Băile Herculane	Carasă-Severin	Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în Stațiunea Băile Herculane	20.07.2017	31.12.2023	15.467.765,42	15.459.435,42	15.150.246,69	9.083.355,36	58,76%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
5	119102	5,1	UAT Comuna Coronini	Carasă-Severin	Consolidare, restaurare, conservare și protecție Cetatea Ladislau, realizarea unui punct de belvedere prin amenajarea Turnului 3 de sud-vest, conservarea zidurilor și turnurilor cetății cu asize de piatră, amenajare platforme și pasarele, construire corp anexă, realizare instalații electrice și sanitare, realizare iluminat arhitectural și ambiental, amenajare incintă sit, realizare alei pietonale	29.05.2017	31.12.2023	21.459.654,60	19.753.402,91	19.348.458,15	17.156.074,93	86,85%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
6	119392	7,1	UAT Orașul Băile Herculane	Carasă-Severin	Dezvoltarea infrastructurii pentru turism balnear din Stațiunea Băile Herculane	02.07.2019	31.12.2023	14.111.749,50	14.104.735,19	13.822.640,42	12.405.399,46	87,95%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
7	120204	3,2	UAT Orașul Bocșa	Carasă-Severin	Modernizare pistă de biciclete și infrastructură pietonală. Modernizare autobaza și stații de autobuze pentru transportul de călători	24.07.2019	31.12.2023	31.587.673,75	25.745.077,14	25.230.175,59	12.378.180,48	48,08%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
8	120659	10,1	UAT Municipiul Reșița	Carasă-Severin	Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.8 Reșița	07.08.2020	31.12.2023	18.643.460,68	15.735.790,76	15.421.074,95	10.533.620,81	66,94%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
9	121445	3,1	UAT Municipiul Reșița	Carasă-Severin	Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe-Bulevardul Republicii Reșița, Etapa 1, Componenta Bloc nr. 20 B-dul Republicii	21.05.2019	31.12.2023	6.961.500,53	3.934.344,75	2.360.606,85	1.667.792,95	42,39%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
10	122759	6,1	UAT Județul Carasă-Severin	Carasă-Severin	Modernizare DJ 608 Plugova (DN6)-Globurau-Costis-Borugii-Cornereva-Obita-Rusca (DN6)	25.02.2019	31.12.2023	161.118.997,69	156.943.233,12	153.804.368,46	121.936.829,44	77,69%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
11	122880	10,1	UAT Municipiul Reșița	Carasă-Severin	Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Resita	06.08.2020	31.12.2023	15.906.186,96	14.565.402,89	14.274.094,83	8.610.339,39	59,12%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
12	123227	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Carasă-Severin	Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public din orașul Moldova Nouă	16.09.2019	31.12.2023	10.981.400,10	10.924.865,46	10.706.368,15	8.908.362,78	81,54%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
13	123949	13,1	UAT Orașul Bocșa	Carasă-Severin	Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Carasă-Severin, prin Refuncionalizare clădire cinema în Sală multifuncțională, Amenajare și extindere Casei Orășenești de Cultură Bocșa, a parcului str. 1 Decembrie 1918, oraș Bocșa, și Reabilitare și modernizare străzi în Bocșa Română, județul Carasă - Severin	08.05.2020	31.12.2023	36.253.233,64	29.224.901,84	28.640.403,80	10.635.887,70	36,39%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
14	124131	3,1	INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ "SEMENIC" AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN	Carasă-Severin	Reabilitare termica, energetica si modernizare la sediul Detasamentului de Pompieri Caransebes, amplasat in Caransebes, str. Cernei, nr. 6, jud. CARAȘ-SEVERIN	11.02.2020	31.12.2023	5.199.149,02	3.251.454,46	2.763.736,30	2.802.198,03	86,18%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
15	124916	10,2	UAT Comuna Teregova	Carasă-Severin	Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic Sf.Dimitrie, Teregova	22.09.2020	31.12.2023	5.471.610,53	5.471.610,53	5.362.178,28	3.981.135,32	72,76%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
16	125793	13,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Carasă-Severin	Îmbunătățirea calității vieții populației în orasele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020	29.12.2021	31.12.2023	24.435.179,32	23.276.306,72	22.810.780,54	19.831.852,22	85,20%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
17	125798	13,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Carasă-Severin	Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Moldova Nouă din zona adiacentă Școlii Gimnaziale Sofia Arcan	22.09.2020	31.12.2023	14.409.435,12	14.357.075,12	14.069.933,61	8.975.879,59	62,52%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
18	126168	13,1	UAT Orașul Bocșa	Carasă-Severin	Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocșa, jud. Carasă-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisajera Muzeul Constantin Lucaci - Bocsa, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisajera teren și Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocsa Romana, județul Carasă – Severin	25.06.2020	31.12.2023	15.005.197,24	14.701.831,59	14.407.794,96	4.350.340,12	29,59%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
19	126583	4,4	UAT Municipiul Reșița	Carasă-Severin	Reabilitarea și modernizarea gradințelor și creșelor din Municipiul Resita - Gradinita cu Program Prelungit "Palatul Fermecat", Resita	07.05.2020	31.12.2023	10.789.187,30	4.906.415,59	4.808.287,28	4.055.658,13	82,66%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
20	127262	4,1	UAT Municipiul Reșița	Carasă-Severin	Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1	10.07.2019	31.12.2023	155.168.718,94	91.487.994,37	89.658.234,49	88.341.826,78	96,56%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
21	127264	4,1	UAT Municipiul Reșița	Carasă-Severin	Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 2	09.12.2019	31.12.2023	170.187.140,64	91.488.000,00	89.658.240,00	81.304.349,02	88,87%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
22	128315	4,1	UAT Municipiul Reșița	Carasă-Severin	Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport, inclusiv implementarea Sistemului automat de taxare, a Sistemului de Management al Flotei și crearea Sistemului de Informare Dinamică a Călătorilor în stații și în vehicule	14.05.2020	31.12.2023	132.362.155,59	84.043.270,16	82.362.404,76	72.736.165,29	86,55%	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027

TOTAL ETAPIZATE PR Vest 2021-2027							897.573.960,09	668.241.114,12	652.948.674,80	522.783.070,68			
1	142470	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent - reabilitarea blocului Cămin nr. 2 de locuințe sociale și demolarea blocului Cămin nr. 1 de locuințe sociale, cartier Mociur - Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin	06.08.2021	31.12.2023	8.286.474,54	7.573.744,98	7.422.270,07	4.368.602,86	57,68%	Propus pentru etapizare în POIDS
TOTAL ETAPIZATE PO SANATATE/POIDS							8.286.474,54	7.573.744,98	7.422.270,07	4.368.602,86			
1	115707	5,2	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Reconversia funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate	05.02.2018	30.06.2024	3.670.920,50	3.490.949,23	3.421.130,24	3.472.144,74	99,46%	Categoria Nefinalizate
2	115438	6,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Modernizare DJ581, intersecția cu DJ 586 A (Secășeni) - intersecție cu DN 57 (Grădinari)	22.12.2017	30.06.2024	33.016.410,28	20.102.600,33	19.700.548,31	20.057.509,12	99,78%	Categoria Nefinalizate
3	124780	10,1	UAT Comuna Berliște	Caraș-Severin	Extindere, modernizare și dotare gradiniță cu program normal Berliște, nr.63B, comuna Berliște, județul Caraș-Severin	12.07.2019	31.12.2024	1.114.613,00	1.060.625,02	1.039.412,42	945.607,78	89,16%	Categoria Nefinalizate
4	122314	10,1	UAT Comuna Teregova	Caraș-Severin	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC SF. DIMITRIE, CLĂDIRI ÎNVĂȚĂMÂNT – PRIMAR (ȘCOALĂ VECHIE) TEREGOVA	10.09.2020	31.12.2024	4.360.126,56	3.851.834,77	3.774.798,09	3.818.125,35	99,12%	Categoria Nefinalizate
5	123935	10,1	UAT Comuna Teregova	Caraș-Severin	Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic "Sf. Dimitrie", Școala Gimnazială Rusca (Școala Nouă) Teregova	21.09.2020	31.12.2024	3.329.288,61	2.132.447,56	2.089.798,19	2.130.547,55	99,91%	Categoria Nefinalizate
6	124017	10,1	UAT Comuna Teregova	Caraș-Severin	Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic Sfântul Dimitrie, Clădire Invatamant Gimnazial(Școala Nouă), Teregova	08.09.2020	31.12.2024	4.368.213,31	3.786.214,38	3.710.490,04	3.757.776,50	99,25%	Categoria Nefinalizate
7	122879	10,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 2	31.08.2020	31.03.2024	7.632.941,67	6.871.360,57	6.733.933,36	6.786.910,29	98,77%	Categoria Nefinalizate
8	122864	10,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea Scolii Gimnaziale Mihai Peia	06.10.2020	31.03.2024	9.368.752,54	8.609.913,07	8.437.714,80	8.524.461,08	99,01%	Categoria Nefinalizate
9	122863	10,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 9	20.08.2020	31.05.2024	11.002.161,94	10.187.970,26	9.984.210,85	8.506.021,22	83,49%	Categoria Nefinalizate
10	123580	10,2	UAT Orașul Băile Herculane	Caraș-Severin	Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceul „Hercules”	18.11.2020	31.07.2024	12.641.138,96	11.221.501,09	10.997.071,02	11.124.151,10	99,13%	Categoria Nefinalizate
11	126394	13,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Gradinitei cu Program Prolungit „Licurici” Moldova Nouă și amenajarea spațiilor publice adiacente	08.10.2021	30.09.2024	12.348.984,97	11.812.037,50	11.575.796,76	9.674.364,82	81,90%	Categoria Nefinalizate
12	120921	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. Horea, bl.A6,A7 și Piața 1 Decembrie 1918, bl.25	12.03.2019	30.06.2024	5.351.029,78	2.619.315,52	1.571.589,31	2.618.011,39	99,95%	Categoria Nefinalizate
13	125217	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Modernizarea sistemului de iluminat public aferent parcurilor și arterelor principale ale Municipiului Resita, Jud. Caraș-Severin	21.05.2020	29.02.2024	20.395.339,27	20.395.339,27	19.987.432,49	19.158.897,11	93,94%	Categoria Nefinalizate
14	123511	3,2	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Reducerea emisiilor de carbon în orașul Oravița bazată pe investiții destinate îmbunătățirii mobilității locuitorilor orașului Oravița	31.05.2019	30.06.2024	22.334.037,23	19.565.185,87	19.173.882,15	17.392.976,88	88,90%	Categoria Nefinalizate
15	125340	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița - Grădinița cu Program Prolungit "Floarea Soarelui", Reșița	21.06.2019	31.08.2024	3.534.827,95	3.534.827,95	3.464.131,39	3.147.425,18	89,04%	Categoria Nefinalizate
16	125339	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Resita - Gradinița cu Program Prolungit "Dumbrava Minunată", Resita	06.05.2019	30.06.2024	6.898.462,32	4.385.588,41	4.297.876,58	4.349.904,85	99,19%	Categoria Nefinalizate
17	116549	8,3	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Înființare centru social fără componentă rezidențială pentru vârstnici	07.03.2018	31.12.2024	2.430.638,96	2.255.136,51	2.210.033,80	1.921.766,79	85,22%	Categoria Nefinalizate
18	126353	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea infrastructurii școlare Municipiul Reșița - Colegiul Tehnic Reșița	30.09.2019	30.06.2024	13.366.724,95	13.136.111,09	12.873.388,87	13.000.734,99	98,97%	Categoria Nefinalizate
19	127467	8,3	UAT Municipiul Caransebeș	Caraș-Severin	Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș	28.06.2019	30.06.2024	6.746.154,00	4.426.999,48	4.338.459,49	4.339.447,36	98,02%	Categoria Nefinalizate
20	126877	4,3	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal	09.12.2019	31.12.2024	28.755.651,22	22.819.085,17	22.362.703,47	18.919.022,12	82,91%	Categoria Nefinalizate
21	127009	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Resita - Gradinița cu Program Prolungit Nr. 2 Resita	01.04.2020	30.06.2024	2.311.630,88	931.550,61	912.919,59	915.385,22	98,26%	Categoria Nefinalizate
22	127008	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Resita - Gradinița cu Program Normal Nr. 3 Resita	26.03.2020	31.10.2024	1.676.211,37	644.919,64	632.021,26	644.919,63	100,00%	Categoria Nefinalizate
23	119393	7,1	UAT Orașul Băile Herculane	Caraș-Severin	Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane - Pod de piatră	13.03.2019	31.07.2024	7.711.198,20	5.529.455,91	5.418.866,79	5.250.235,19	94,95%	Categoria Nefinalizate
24	137197	2,2	ENDRESS GROUP ROMANIA SRL	Caraș-Severin	Dezvoltarea ENDRESS GROUP ROMANIA SRL prin achiziție utilaje și Construire hală parter pentru montaj echipamente electrice	24.02.2021	31.03.2024	9.096.227,51	7.326.124,50	3.426.896,03	7.184.221,99	98,06%	Categoria Nefinalizate
25	136978	2,2	ENERGROM SRL	Caraș-Severin	Diversificarea activității uniatea Bocea, Energrom SRL	03.09.2021	31.12.2024	11.502.102,24	8.448.018,72	4.683.835,04	8.417.026,17	99,63%	Categoria Nefinalizate
26	136232	2,2	FORSINED FOR SRL	Caraș-Severin	Schimbare destinație și amenajare pensiuine "Colț de Rai"	27.05.2021	31.12.2024	6.185.839,46	4.875.373,46	2.840.439,23	4.283.173,31	87,85%	Categoria Nefinalizate
27	124128	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuință - centrul Reșița, etapa 3, componenta bloc nr. A5, str. Horea	23.03.2020	30.06.2024	1.077.494,30	953.840,49	572.304,29	813.046,75	85,24%	Categoria Nefinalizate
28	125023	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Resita Bulevardul Republicii, bloc nr. 27, scara 1, 2, 3, 4, 5	04.05.2020	30.06.2024	6.370.924,22	2.919.122,64	1.751.473,58	2.674.821,85	91,63%	Categoria Nefinalizate
29	125025	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale, Resita, Componenta Bloc Nr. 1-6	07.05.2020	30.06.2024	5.478.134,99	4.245.066,71	2.547.040,03	3.828.534,38	90,19%	Categoria Nefinalizate

30	126163	13,1	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Punerea în valoare a Centrului Istoric (Oravița) prin restaurarea și refuncționalizarea clădirilor „Casa Tineretului” (fostul Gimnaziu de fete Regina Maria) și „Școala de Muzică” și reabilitarea și amenajarea Parcului Central	12.05.2020	30.06.2024	9.728.416,16	9.326.471,82	9.139.942,38	7.214.593,14	77,36%	Categoria Nefinalizate
31	125568	13,1	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII LOCUIȚORILOR DIN ORAȘUL ORAVIȚA PRIN INVESTIȚII ÎN OBIECTIVE EDUCAȚIONALE ȘI SPAȚII PUBLICE	14.05.2020	31.12.2024	21.745.286,92	21.743.386,49	21.308.518,73	20.704.633,92	95,22%	Categoria Nefinalizate
32	138070	8,1	UAT Comuna Carașova	Caraș-Severin	Inițiere Centrul Comunitar Integrat în Comuna Carașova, Jud. Caraș-Severin	31.03.2021	31.12.2024	971.187,27	693.511,74	679.641,51	510.086,69	73,55%	Categoria Nefinalizate
33	143427	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea drumurilor de acces rutier spre ZUM Mociur, pentru a crește accesibilitatea spre/dinspre cartier	14.06.2021	30.06.2024	3.930.005,46	3.088.475,00	3.026.705,52	2.845.473,43	92,13%	Categoria Nefinalizate
34	142828	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare	04.05.2022	30.08.2024	1.300.023,02	1.206.461,56	1.182.332,32	660.445,30	54,74%	Categoria Nefinalizate
35	142829	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Grădinița PN Dealu Mare	16.03.2022	30.08.2024	589.332,82	538.739,23	527.964,42	327.317,58	60,76%	Categoria Nefinalizate
36	152417	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului - Str. Dealu Mare pentru extinderea transportului public	10.03.2022	31.12.2024	8.261.635,24	3.896.230,00	3.818.305,40	1.568.618,47	40,26%	Categoria Nefinalizate
37	155275	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Dezvoltarea unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale – obiectiv Reabilitare clădirii Blocul Fetelor	04.07.2022	31.07.2024	8.286.347,93	7.253.105,76	7.108.043,62	3.245.657,25	44,75%	Categoria Nefinalizate
<b>TOTAL NEFINALIZATE</b>								<b>318.888.416,01</b>	<b>259.884.897,33</b>	<b>241.321.651,37</b>	<b>234.733.996,49</b>		
1	123792	10,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic “Clisura Dunării” din orașul Moldova Nouă	21.09.2020	08.06.2022	9.425.344,00	9.425.344,00	9.236.837,12	255.850,00	2,71%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
2	109559	2,1	GHIMBY BOXWEB SRL-D	Caraș-Severin	Creșterea competitivității SC GHIMBY BOXWEB SRL – D” prin procesul de rețehnologizare	14.03.2018	26.07.2018	124.359,01	118.155,63	94.524,51	0	0,00%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
3	121435	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă	19.06.2019	18.07.2022	1.410.472,89	1.030.123,97	618.074,37	32.973,29	3,20%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
4	118156	3,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 3	19.09.2018	28.09.2021	12.398.416,11	7.816.234,82	7.659.910,11	98.222,60	1,26%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
5	118160	3,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 2	19.09.2018	27.09.2021	22.378.403,32	14.121.838,13	13.839.401,37	393.930,00	2,79%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
6	118586	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Eficiențizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul A cu sala de sport și atelierul școlă și centrala termică	01.03.2019	02.08.2021	10.645.604,86	10.392.423,47	10.184.575,00	322.442,32	3,10%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
7	118161	3,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 1	04.02.2019	27.09.2021	16.448.349,80	14.310.296,34	14.024.090,41	400.208,90	2,80%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
8	118585	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Eficiențizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul B	15.03.2019	03.08.2021	7.170.137,84	6.636.158,10	6.503.434,94	207.536,00	3,13%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
9	117342	5,1	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Lucrări de restaurare, modificare, dotare și schimbare de destinație în muzeu a fostului sediu S.E.T.T.P.P.L. clădire monument istoric L.M.I. CS-II-m-B-11174	27.12.2018	06.02.2020	3.141.145,71	3.071.072,95	3.009.651,49	0	0,00%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
10	130824	2,1	ACTIVISION SRL	Caraș-Severin	Diversificarea activității la SC Activision SRL	26.07.2021	30.12.2021	1.046.254,00	881.100,00	704.880,00	0	0,00%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
11	134350	2,1	C & M OMEGA DENTAL SRL	Caraș-Severin	Creșterea competitivității firmei prin achiziția de echipamente moderne pentru laborator de tehnică dentară	14.02.2022	08.06.2022	835.470,44	834.875,44	667.900,34	0	0,00%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
12	130926	2,1	AUTOBEN CLAUDIA SRL	Caraș-Severin	Construire spalatorie auto self-service, ziduri de sprijin și împrejmuire	13.10.2020	21.09.2021	1.882.073,11	1.188.925,85	951.140,68	0	0,00%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
13	135729	2,2	AUTO TRANS MAN SRL	Caraș-Severin	Achiziție de utilaje și echipamente la AUTO TRANS MAN SRL	27.10.2020	27.04.2022	5.790.356,11	4.863.665,47	2.752.962,27	0	0,00%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
14	126241	13,1	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Îmbunătățirea calității vieții în orașul Oravița prin reabilitarea și refuncționalizarea a trei clădiri aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și a unui parc parte din Ansamblul Urban Oravița cod LMI CS-II-a-B-11134	21.05.2020	28.06.2023	21.308.745,04	17.941.434,97	17.582.606,27	223.363,00	1,24%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
15	125348	13,1	UAT Orașul Băile Herculane	Caraș-Severin	REABILITARE URBANĂ ÎN ORAȘUL BĂILE HERCULANE	26.05.2022	02.04.2024	11.519.397,63	11.478.070,08	11.248.508,63	161.900,00	1,41%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
16	140353	8,3	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin	Caraș-Severin	Închiderea serviciului social cu cazare centrul de plasament din cadrul Centrului „Casa Noastră” Zăgăjeni, inițierea Casei de tip familial „Elena” Zăgăjeni și a Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viață independentă „Floare de colț” Zăgăjeni	07.07.2022	28.09.2023	4.063.576,91	4.063.576,91	3.982.305,38	28.000,00	0,69%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
17	140352	8,3	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin	Caraș-Severin	Închiderea serviciului social cu cazare centrul de plasament din cadrul Centrului „Speranța” Reșița, înființarea casei de tip familial “Iasmina” și a Centrului de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie “Temerarii” Reșița	24.03.2022	10.01.2024	4.536.941,39	3.634.482,61	3.561.792,97	0	0,00%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere
18	151178	8,3	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin	Caraș-Severin	Închiderea serviciului social cu cazare centrul de plasament pentru copii cu dizabilități, din cadrul Centrului „Bunavestire” Caransebeș și înființarea casei de tip familial “Maria” Caransebeș și a Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viață independentă “Cutezători” Caransebeș	04.04.2022	28.09.2023	3.802.761,87	3.802.761,87	3.726.706,64	73.000,00	1,92%	Categoria Reziliate/propuse spre reziliere

TOTAL REZILIATE/IN CURS DE REZILIERE	137.927.810,04	115.610.540,61	110.349.302,50	2.197.426,11		
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--	--