

Nr crt	Cod SMIS	PI	Solicitant	Județ	Titlu proiect	Data semnării contractului	Data valabilității contractului	BUGET TOTAL Implementare	Buget eligibil	Buget Nerambursabil (FEDR+BS) Implementare	Valoare eligibilă autorizată și în curs de autorizare	Progres financiar %	Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023	Observatii
1	122759	6,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Modernizare DJ 608 Plugova (DN6)-Globurau-Costis-Borugi-Cornereva-Obita-Rusca (DN6)	25.02.2019	31.12.2023	125.469.840,79	124.253.320,02	121.768.253,62	71.025.024,25	57,16	21.760.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
2	127264	4,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 2	09.12.2019	30.11.2023	161.593.233,39	91.488.000,00	89.658.240,00	48.244.398,18	52,73	23.092.715,94	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
3	127262	4,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1	10.07.2019	30.11.2023	151.132.468,21	91.487.994,37	89.658.234,49	70.771.550,87	93,23	17.664.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
4	128315	4,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport, inclusiv implementarea Sistemului automat de taxare, a Sistemului de Management al Flotei și crearea Sistemului de Informare Dinamică a Călătorilor în stații și în vehicule	14.05.2020	31.10.2023	132.727.970,72	84.043.270,16	82.362.404,76	11.071.965,50	39,02	26.070.687,72	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
5	123949	13,1	UAT Orașul Bocea	Caraș-Severin	Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocea, jud. Caraș-Severin, prin Refuncionalizare clădire cinema în Sală multifuncțională, Amenajare și extindere Casei Orășenești de Cultură Bocea, a parcului str. 1 Decembrie 1918, oraș Bocea, și Reabilitare și modernizare străzi în Bocea Română, județul Caraș - Severin	08.05.2020	31.12.2023	36.253.233,64	29.224.901,84	28.640.403,80	2.443.066,60	15,68	18.703.937,18	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
6	120204	3,2	UAT Orașul Bocea	Caraș-Severin	Modernizare pistă de biciclete și infrastructură pietonală. Modernizare autobaza și stații de autobuze pentru transportul de călători	24.07.2019	31.12.2023	23.279.712,22	21.167.680,64	20.744.327,03	4.240.702,07	28,69	10.837.852,49	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
7	118764	7,1	UAT Orașul Băile Herculane	Caraș-Severin	Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și construit pentru dezvoltarea turismului balnear în Stațiunea Băile Herculane	20.07.2017	30.11.2023	15.467.765,42	15.459.435,42	15.150.246,69	8.747.597,97	65,98	4.569.600,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
8	116252	5,1	UAT Orașul Anina	Caraș-Severin	Restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentului de clasa A - Ansamblul Putului i Anina	16.05.2017	31.12.2023	15.193.230,85	14.881.352,02	14.583.724,97	9.994.891,61	67,16	1.450.240,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
9	126168	13,1	UAT Orașul Bocea	Caraș-Severin	Îmbunătățirea calității vieții sociale și culturale a populației orașului Bocea, jud. Caraș-Severin, prin Reabilitare, extindere și amenajare peisajera Muzeul Constantin Lucaci - Bocsă, Reabilitare și extindere imobil existent – amenajare Casa Etnografică, Galerie Mineralogie Constantin Gruescu, Observator astronomic și amenajare peisajera teren și Reabilitare și modernizare străzi în zona de Nord din Bocsă Romana, județul Caras – Severin	25.06.2020	31.12.2023	11.945.765,32	11.805.305,54	11.569.199,43	3.574.228,02	32,69	6.044.316,44	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
10	117800	5,1	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	LUCRĂRI DE RESTAURARE, CONSERVARE ȘI DOTARE LA TEATRUL MIHAI EMINESCU – CLĂDIRE MONUMENT ISTORIC LMI CS-II-M-A-11154 ȘI AMENAJAREA PEISAGISTICA A PARCULUI ADIACENT	16.05.2017	31.10.2023	11.154.118,34	9.470.705,17	9.281.290,99	2.159.905,61	22,81	7.515.956,44	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
11	124131	3,1	INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ "SEMENIC" AJ JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN	Caraș-Severin	Reabilitare termică, energetică și modernizare la sediul Detasamentului de Pompieri Caransebes, amplasat în Caransebes, str. Cernei, nr. 6, jud. CARAȘ-SEVERIN	11.02.2020	31.12.2023	5.199.149,02	3.251.454,46	2.763.736,30	347.004,52	10,67	2.560.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
12	119102	5,1	UATC Coronini	Caraș-Severin	Consolidare, restaurare, conservare și protecție Cetatea Ladislau, realizarea unui punct de belvedere prin amenajarea Turnului 3 de sud-vest, conservarea zidurilor și turnurilor cetății cu asize de piatră, amenajare platforme și pasarele, construire corp anexă, realizare instalații electrice și sanitare, realizare iluminat arhitectural și ambiental, amenajare incintă sit, realizare alei pietonale	29.05.2017	31.12.2023	19.851.860,74	19.753.402,91	19.348.458,15	13.763.055,05	71,13	3.198.720,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
13	119392	7,1	UATC Băile Herculane	Caraș-Severin	Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear din Stațiunea Băile Herculane	02.07.2019	31.12.2023	14.111.749,50	14.104.735,19	13.822.640,42	1.494.846,22	10,6	9.187.473,25	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
14	118446	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Reabilitare, modernizare Scoala Gimnazială "Alexandru Moisiu" Moldova Nouă, Sala de sport și dependințe	22.08.2018	30.11.2023	5.707.214,33	4.513.908,91	4.423.630,73	1.088.090,94	24,11	2.974.427,08	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
15	123227	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public din orașul Moldova Nouă	16.09.2019	31.12.2023	10.981.400,10	10.924.865,46	10.706.368,15	3.274.630,44	29,97	6.557.748,47	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
16	125793	13,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Îmbunătățirea calității vieții populației în orasele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020	29.12.2021	31.12.2023	24.435.179,32	23.276.306,72	22.810.780,54	2.580.071,81	11,08	18.368.604,24	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
17	125798	13,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Moldova Nouă din zona adiacentă Școlii Gimnaziale Sofia Arcan	22.09.2020	30.11.2023	14.438.914,32	14.379.896,33	14.092.296,62	4.674.497,81	32,51	8.267.408,89	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
18	124916	10,2	UAT Comuna Teregova	Caraș-Severin	Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic Sf.Dimitrie, Teregova	22.09.2020	31.12.2023	5.471.610,53	5.471.610,53	5.362.178,28	3.128.459,96	57,18	1.795.989,52	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
19	122880	10,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 7 Resita	06.08.2020	31.12.2023	14.565.402,89	14.565.402,89	14.274.094,83	4.271.005,67	29,32	7.782.372,32	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
20	126583	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Resita - Gradinita cu Program Prolungit "Palatul Fermeecat", Resita	07.05.2020	30.11.2023	10.789.187,30	4.906.415,59	4.808.287,28	487.750,08	9,94	1.935.680,03	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
21	121445	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe-Bulevardul Republicii Reșița , Etapa 1, Componenta Bloc nr. 20 B-dul Republicii	21.05.2019	31.12.2023	6.961.500,53	3.934.344,75	2.360.606,85	561.613,22	14,27	3.200.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
22	120659	10,1	UAT Municipiul Reșița	Caraș-Severin	Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr.8 Reșița	07.08.2020	31.12.2023	15.735.790,76	15.735.790,76	15.421.074,95	6.371.458,70	40,49	10.750.000,00	Propus pentru etapizare în PR Vest 2021-2027
TOTAL ETAPIZATE PR VEST								832.466.298,24	628.100.099,68	613.610.478,88	274.315.815,10		214.287.730,00	

1	126877	4,3	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Găvândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și crearea de noi facilități de acces pietonal	09.12.2019	31.12.2023	28.755.651,22	22.819.085,17	22.362.703,47	13.349.809,01	58,5	14.085.838,22	Propus pentru etapizare în POIDS
2	142470	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent - reabilitarea blocului Cămin nr. 2 de locuințe sociale și demolarea blocului Cămin nr. 1 de locuințe sociale, cartier Mociur - Municipiul Reșița, județul Caras-Severin	06.08.2021	31.12.2023	8.286.474,54	7.573.744,98	7.422.270,07	3.557.409,17	46,97	5.936.533,65	Propus pentru etapizare în POIDS
3	152417	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului - Str. Dealu Mare pentru extinderea transportului public	10.03.2022	31.12.2023	8.261.635,24	3.896.230,00	3.818.305,40	778.370,68	19,98	4.440.780,36	Propus pentru etapizare în POIDS
TOTAL ETAPIZATE PO SANATATE/POIDS								45.303.761,00	34.289.060,15	33.603.278,94	17.685.588,86		24.463.152,23	
1	126394	13,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caras-Severin	Reabilitarea, modernizarea și extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Licuricii” Moldova Noua și amenajarea spațiilor publice adiacente	08.10.2021	31.12.2023	11.981.500,52	11.812.037,50	11.575.796,76	197.540,00	1,67	10.433.293,75	Categoria Nefinalizate
2	126163	13,1	UAT Orașul Oravița	Caras-Severin	Punerea în valoare a Centrului Istoric (Oravița) prin restaurarea și refuncționalizarea clădirilor „Casa Tineretului” (fostul Gimnaziu de fete Regina Maria) și „Școala de Muzică” și reabilitarea și amenajarea Parcului Central	12.05.2020	31.12.2023	9.728.416,16	9.326.471,82	9.139.942,38	5.907.082,67	63,34	2.486.741,97	Categoria Nefinalizate
3	115707	5,2	UAT Orașul Oravița	Caras-Severin	Reconversia funcțională a unor terenuri degradate din orașul Oravița și transformarea acestora în zone de agrement și recreere pentru comunitate	05.02.2018	31.12.2023	3.311.315,04	3.131.343,77	3.068.716,89	1.996.927,93	63,77	821.281,46	Categoria Nefinalizate
4	116549	8,3	UAT Orașul Oravița	Caras-Severin	Înființare centru social fără componentă rezidențială pentru vârstnici	07.03.2018	31.10.2023	2.430.720,83	2.256.945,96	2.211.807,04	718.086,96	31,84	1.313.164,40	Categoria Nefinalizate
5	125023	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe din municipiul Resita Bulevardul Republicii, bloc nr. 27, scara 1, 2, 3, 4, 5	04.05.2020	30.11.2023	6.370.924,22	2.919.122,64	1.751.473,58	2.026.646,20	69,43	600.564,18	Categoria Nefinalizate
6	120921	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe str. Horea, bl. A6, A7 și Piața 1 Decembrie 1918, bl. 25	12.03.2019	31.12.2023	5.351.029,78	2.619.315,52	1.571.589,31	2.443.560,50	93,3	175.755,02	Categoria Nefinalizate
7	138070	8,1	UAT Comuna Carașova	Caras-Severin	Înființare Centru Comunitar Integrat în Comuna Carasova, Jud. Caras-Severin	31.03.2021	31.12.2023	971.187,27	693.511,74	679.641,51	12.500,00	1,8	611.660,57	Categoria Nefinalizate
8	119393	7,1	UATO Băile Herculane	Caras-Severin	Reabilitare obiecte de patrimoniu pentru promovarea turistică a Stațiunii Băile Herculane - Pod de piatră	13.03.2019	31.12.2023	7.711.198,20	5.529.455,91	5.418.866,79	5.026.004,80	90,9	503.451,11	Categoria Nefinalizate
9	122314	10,1	UAT Comuna Teregovă	Caras-Severin	REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE LICEU TEHNOLOGIC SF. DIMITRIE, CLĂDIRI ÎNVĂȚĂMÂNT – PRIMAR (ȘCOALA VECHĂ) TEREGOVA	10.09.2020	31.12.2023	3.952.090,87	3.851.834,77	3.774.798,09	2.223.662,16	57,73	1.628.172,61	Categoria Nefinalizate
10	125340	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Reșița - Grădinița cu Program Prelungit "Floarea Soarelui", Reșița	21.06.2019	30.11.2023	3.534.827,95	3.534.827,95	3.464.131,39	2.976.094,67	84,19	1.133.000,00	Categoria Nefinalizate
11	136232	2,2	FORSINED FOR SRL	Caras-Severin	Schimbare destinație și amenajare pensiune "Colț de Rai"	27.05.2021	31.12.2023	6.185.839,46	4.875.373,46	2.840.439,23	1.779.505,68	36,5	3.095.867,78	Categoria Nefinalizate
12	155275	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Dezvoltarea unui spațiu de desfășurare a activităților sociale, comunitare și culturale – obiectiv Reabilitarea clădirii Blocul Fetelor	04.07.2022	31.12.2023	6.282.734,05	6.168.538,70	6.045.167,91	2.544.942,82	41,26	4.266.807,07	Categoria Nefinalizate
13	127467	8,1	UAT Municipiul Caransebeș	Caras-Severin	Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș	28.06.2019	31.12.2023	6.746.154,00	4.426.999,48	4.338.459,49	3.963.239,57	89,52	463.759,91	Categoria Nefinalizate
14	122863	10,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 9	20.08.2020	31.12.2023	10.187.970,26	10.187.970,26	9.984.210,85	4.230.534,81	41,52	5.500.000,00	Categoria Nefinalizate
15	127008	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Resita - Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Resita	26.03.2020	30.11.2023	1.676.211,37	644.919,64	632.021,26	482.379,59	74,8	360.000,00	Categoria Nefinalizate
16	143427	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea drumurilor de acces turistic spre ZUM Mociur, pentru a crește accesibilitatea turistilor la obiectiv	14.06.2021	31.12.2023	3.930.005,46	3.088.475,00	3.026.705,52	1.946.953,68	63,04	1.141.521,32	Categoria Nefinalizate
17	127009	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Resita - Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Resita	01.04.2020	30.11.2023	1.585.876,17	931.550,61	912.919,59	796.634,83	85,52	1.306.685,00	Categoria Nefinalizate
18	142828	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Școala Primară Dealu Mare	04.05.2022	31.12.2023	955.980,03	878.656,38	861.083,25	114.444,18	13,02	543.589,83	Categoria Nefinalizate
19	142829	9,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Modernizarea și dotarea școlilor și grădinițelor din ZUM: Reabilitare Grădinița PN Dealu Mare	16.03.2022	31.12.2023	589.332,82	538.739,23	527.964,42	234.734,46	43,57	316.352,47	Categoria Nefinalizate
20	125339	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea și modernizarea grădinițelor și creșelor din Municipiul Resita - Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată", Resita	06.05.2019	30.11.2023	5.026.440,18	4.385.588,41	4.297.876,58	4.325.508,28	98,63	1.500,00	Categoria Nefinalizate
21	126353	4,4	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea infrastructurii școlare Municipiul Reșița - Colegiul Tehnic Reșița	30.09.2019	31.12.2023	13.157.382,27	13.136.111,09	12.873.388,87	12.728.549,44	96,9	1535,1	Categoria Nefinalizate
22	125025	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe I.L. Caragiale, Resita, Componenta Bloc Nr. 1-6	07.05.2020	31.12.2023	5.478.134,99	4.245.066,71	2.547.040,03	3.030.958,58	71,4	1.061.894,97	Categoria Nefinalizate
23	124128	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuință - centrul Reșița, etapa 3, componenta bloc nr. A5, str. Horea	23.03.2020	31.12.2023	1.077.494,30	953.840,49	572.304,29	516.584,23	54,16	358.710,21	Categoria Nefinalizate
24	122879	10,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 2	31.08.2020	31.12.2023	6.312.915,98	6.312.915,98	6.186.657,48	5.274.713,04	83,55	1.700.000,00	Categoria Nefinalizate
25	122864	10,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Reabilitarea Scolii Gimnaziale Mihai Peia	06.10.2020	31.12.2023	8.022.236,46	8.022.236,46	7.861.791,72	5.963.631,67	74,34	700.000,00	Categoria Nefinalizate
26	125217	3,1	UAT Municipiul Reșița	Caras-Severin	Modernizarea sistemului de iluminat public aferent parcurilor și arterelor principale ale Municipiului Resita, Jud. Caras-Severin	21.05.2020	30.11.2023	20.395.339,27	20.395.339,27	19.987.432,50	9.034.071,05	44,29	3.514.206,27	Categoria Nefinalizate
27	125568	13,1	UAT Orașul Oravița	Caras-Severin	ÎMBUNĂȚĂRIREA CALITĂȚII VIEȚII LOCUITORILOR DIN ORAȘUL ORAVIȚA PRIN INVESTIȚII ÎN OBIECTIVE EDUCAȚIONALE ȘI SPAȚII PUBLICE	14.05.2020	31.12.2023	19.569.075,21	19.567.174,78	19.175.831,24	16.262.261,60	83,11	3.304.913,18	Categoria Nefinalizate
28	137197	2,2	ENDRESS GROUP ROMANIA srl	Caras-Severin	Dezvoltarea ENDRESS GROUP ROMANIA SRL prin achiziție utilaje și Construire hală parter pentru montaj echipamente electrice	24.02.2021	31.12.2023	9.096.227,51	7.326.124,50	3.426.896,03	5.845.959,78	79,8	1.480.164,72	Categoria Nefinalizate

29	136978	2,2	ENERGROM SRL	Caraș-Severin	Diversificarea activității uniatae Bocșa, Energrom SRL	03.09.2021	31.12.2023	11.502.102,24	8.448.018,72	4.683.835,04	3.169.930,79	37,6	5.278.087,93	Categoria Nefinalizate
30	123511	4,e	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Reducerea emisiilor de carbon în orașul Oravița bazată pe investiții destinate îmbunătățirii mobilității locuitorilor orașului Oravița	31.05.2019	31.12.2023	21.730.895,69	18.962.044,33	18.582.803,44	15.787.946,57	83,26	3.174.097,76	Categoria Nefinalizate
31	124017	10,1	UAT Comuna Teregova	Caraș-Severin	Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic Sfantul Dimitrie, Cladire Invatamant Gimnazial(Scoala Noua), Teregova	08.09.2020	31.12.2023	4.222.399,99	3.786.214,38	3.710.490,04	2.661.740,51	70,3	1.124.473,87	Categoria Nefinalizate
32	123935	10,1	UAT Comuna Teregova	Caraș-Severin	Reabilitare, modernizare și dotare Liceu Tehnologic "Sf. Dimitrie", Școala Gimnaziala Rusca (Școala Noua)Teregova	21.09.2020	31.12.2023	2.685.364,26	2.132.447,56	2.089.798,19	950.688,83	44,58	1.181.758,73	Categoria Nefinalizate
33	124780	10,1	UAT Comuna Berliște	Caraș-Severin	Extindere, modernizare și dotare gradinita cu program normal Berliște, nr.63B, comuna Berliște, județul Caraș-Severin	12.07.2019	31.12.2023	1.114.613,00	1.060.625,02	1.039.412,42	586.513,28	56,43	474.111,74	Categoria Nefinalizate
34	115438	6,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Modernizare DJ581, intersecția cu DJ 586 A (Secășeni) - intersecție cu DN 57 (Grădinari)	22.12.2017	31.12.2023	25.824.094,20	20.102.600,33	19.700.548,31	18.323.661,22	93,01	1.778.939,11	Categoria Nefinalizate
35	123580	10,2	UAT Orașul Băile Herculane	Caraș-Severin	Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Liceul „Hercules”	18.11.2020	31.12.2023	11.221.518,94	11.221.501,09	10.997.071,02	9.596.569,49	85,52	1.624.931,60	Categoria Nefinalizate
TOTAL NEFINALIZATE								259.919.548,95	227.473.939,46	209.558.912,46	153.680.763,87		63.460.993,64	
1	126241	13,1	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Îmbunătățirea calitatii vietii în orașul Oravița prin reabilitarea și refuncționalizarea a trei clădiri aflate în zona de protecție a monumentelor istorice și a unui parc parte din Ansamblul Urban Oravița cod LMI CS-II-a-B-11134	21.05.2020	28.06.2023	21.308.745,04	17.941.434,97	17.582.606,27	0	0	0	Reziliat
2	118161	3,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 1	04.02.2019	27.09.2021	16.448.349,80	14.310.296,34	14.024.090,41	0	0	0	Reziliat
3	118160	3,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 2	19.09.2018	27.09.2021	22.378.403,32	14.121.838,13	13.839.401,37	0	0	0	Reziliat
4	118586	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Eficiențizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul A cu sala de sport și atelierul școală și centrala termică	01.03.2019	02.08.2021	10.645.604,86	10.392.423,47	10.184.575,00	0	0	0	Reziliat
5	123792	10,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale din cadrul Liceului Tehnologic "Clisura Dunării" din orașul Moldova Nouă	21.09.2020	08.06.2022	9.425.344,00	9.425.344,00	9.236.837,12	0	0	0	Reziliat
6	118156	3,1	UAT Județul Caraș-Severin	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru Spitalul Județean de Urgență Reșița, județul Caraș-Severin - Staționar 3	19.09.2018	28.09.2021	12.398.416,11	7.816.234,82	7.659.910,11	0	0	0	Reziliat
7	118585	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Eficiențizarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă – corpul B	15.03.2019	03.08.2021	7.170.137,84	6.636.158,10	6.503.434,94	0	0	0	Reziliat
8	140353	8,3	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin	Caraș-Severin	Închiderea serviciului social cu cazare centrul de plasament din cadrul Centrului „Casa Noastră” Zăgăjeni, înființarea Casei de tip familial „Elena” Zăgăjeni și a Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viață independentă „Floare de colț” Zăgăjeni	07.07.2022	28.09.2023	4.063.576,91	4.063.576,91	3.982.305,38	0	0	0	Reziliat
9	151178	8,3	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin	Caraș-Severin	Închiderea serviciului social cu cazare centrul de plasament pentru copii cu dizabilități, din cadrul Centrului „Bunavestire” Caransebeș și înființarea casei de tip familial “Maria” Caransebeș și a Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor pentru viața independentă “Cutezătorii” Caransebeș	04.04.2022	28.09.2023	3.802.761,87	3.802.761,87	3.726.706,64	0	0	0	Reziliat
10	140352	8,3	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin	Caraș-Severin	Închiderea serviciului social cu cazare centrul de plasament din cadrul Centrului „Speranța” Reșița, înființarea casei de tip familial “Iasmina” și a Centrului de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie „Temerarii” Reșița	24.03.2022	28.09.2023	4.536.941,39	3.634.482,61	3.561.792,97	0	0	0	Reziliat
11	117342	5,1	UAT Orașul Oravița	Caraș-Severin	Lucrari de restaurare, modificare, dotare și schimbare de destinație în muzeu a fostului sediu S.E.T.T.P.P.L. cladire monument istoric L.M.I. CS-II-m-B-11174	27.12.2018	06.02.2020	3.141.145,71	3.071.072,95	3.009.651,49	0	0	0	Reziliat
12	135729	2,2	AUTO TRANS MAN SRL	Caraș-Severin	Achiziție de utilaje și echipamente la AUTO TRANS MAN SRL	27.10.2020	27.04.2022	5.790.356,11	4.863.665,47	2.752.962,27	0	0	0	Reziliat
13	130926	2,1	AUTOBEN CLAUDIA SRL	Caraș-Severin	Construire spalatorie auto self-service, ziduri de sprijin și imprejmuire	13.10.2020	21.09.2021	1.882.073,11	1.188.925,85	951.140,68	0	0	0	Reziliat
14	130824	2,1	ACTIVISION SRL	Caraș-Severin	Diversificarea activității la SC Activision SRL	26.07.2021	30.12.2021	1.046.254,00	881.100,00	704.880,00	0	0	0	Reziliat
15	134350	2,1	C & M OMEGA DENTAL SRL	Caraș-Severin	Creșterea competitivității firmei prin achiziția de echipamente moderne pentru laboratorul de tehnică dentară	14.02.2022	08.06.2022	835.470,44	834.875,44	667.900,34	0	0	0	Reziliat
16	121435	3,1	UAT Orașul Moldova Nouă	Caraș-Severin	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă	19.06.2019	18.07.2022	1.410.472,89	1.030.123,97	618.074,37	0	0	0	Reziliat
17	109559	2,1	GHIMBY BOXWEB SRL-D	Caraș-Severin	Creșterea competitivității SC GHIMBY BOXWEB SRL – D” prin procesul de re tehnologizare	14.03.2018	26.07.2018	124.359,01	118.155,63	94.524,51	0	0	0	Reziliat
18	125348	13,1	UAT Orașul Băile Herculane	Caraș-Severin	REABILITARE URBANĂ ÎN ORAȘUL BĂILE HERCULANE	26.05.2022	31.12.2023	11.519.397,63	11.478.070,08	11.248.508,63	0,00	0	0,00	Reziliat
TOTAL								137.927.810,04	115.610.540,61	110.349.302,50	0,00	0,00	0,00	