

Nr crt	Cod SMIS	PI	Solicitant	Județ	Titlu proiect	Data semnarii contractului	Data valabilității contractului	BUGET TOTAL Implementare	Buget eligibil	Buget Nerambursabil (FEDR+BS) Implementare	Valoare eligibila autorizata si in curs de autorizare	Progres financiar %	Valoare totală estimată a fi solicitată după 31.12.2023	Observatii
1	127928	4,1	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente	25.09.2019	30.11.2023	46.735.264,83	46.735.264,83	45.800.559,50	11.402.021,29	24,4	16.480.949,06	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
2	123036	3,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul ecologic - Coridorul Central	18.06.2019	31.12.2023	45.740.363,48	44.553.992,84	43.662.913,01	14.910.995,93	33,47	23.174.680,32	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
3	123037	3,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul ecologic - Coridorul de Vest	02.07.2019	31.12.2023	45.743.840,51	42.941.925,16	42.083.086,66	3.544.849,90	8,25	34.884.387,81	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
4	121443	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 2	02.07.2019	30.11.2023	24.705.881,55	24.184.804,99	14.510.882,99	12.735.942,02	52,66	5.779.357,63	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
5	123144	13,1	UAT Municipiul Orăștie	Hunedoara	Reabilitarea si modernizarea Casei de Cultura "Alexandru Grozuta", transformarea acesteia in Centrul Cultural multifunctional si reabilitarea strazii Daclor, in municipiul Orastie	28.12.2018	30.11.2023	32.029.195,29	23.287.499,98	22.821.749,96	7.721.175,80	33,16	5.120.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
6	123893	13,1	UAT Municipiul Orăștie	Hunedoara	Realizarea Muzeului Civilizatiei Dacice cu reabilitarea si modernizarea strazilor de acces, in municipiul Orastie	06.06.2019	31.12.2023	26.995.503,64	23.287.498,98	22.821.748,98	8.429.524,62	37,61	12.160.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
7	122726	5.1.2	Parteneriatul dintre UAT Municipiul Orăștie, Biserica Reformată Orăștie, Parohia Evanghelică C.A.	Hunedoara	Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei	19.12.2018	31.12.2023	22.489.168,73	21.279.416,95	20.853.828,61	5.891.824,25	27,69	6.400.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
8	114226	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Efficientizarea energetică a Spitalului municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara	10.09.2018	31.12.2023	23.176.966,66	20.346.728,65	19.939.794,08	7.901.313,02	38,83	23.040.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
9	125787	13,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila etapa III	07.10.2020	31.12.2023	19.034.415,18	18.733.995,49	18.359.315,58	10.693.765,12	61,13	3.524.988,60	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
10	121829	10,2	UAT Municipiul Lupeni	Hunedoara	Reabilitare, modernizare și dotare Liceul Tehnologic Lupeni	30.09.2020	31.12.2023	22.559.119,26	18.489.702,36	18.119.908,31	1.016.670,70	5,5	10.367.833,06	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
11	126634	13,1	UAT Municipiul Lupeni	Hunedoara	Școala Gimnazială nr. 1 Lupeni - Reabilitare și echipare școală și reabilitare căi de acces la școală în zona dintre străzile Bisericii și Pădurilor	11.09.2020	31.12.2023	18.173.972,19	17.128.933,99	16.786.355,31	6.247.296,88	36,47	10.949.840,79	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
12	122846	10,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant profesional si tehnic (licee tehnologice si scoli profesionale) din municipiul Hunedoara - Liceul Tehnologic „Constantin Bursan”, atelier scoala + corp liceu	10.09.2020	31.12.2023	16.754.663,35	16.691.593,35	16.357.761,48	4.084.524,97	24,47	9.059.147,74	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
13	123339	13,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	SPRIJINIREA REGENERARII MUNICIPIULUI HUNEDOARA – PRIN REVITALIZAREA COMUNITATII	15.05.2020	30.11.2023	11.725.679,27	11.725.679,27	11.491.165,68	2.830.065,18	24,14	14.976.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
14	114403	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN	18.07.2018	31.12.2023	11.511.051,51	11.434.197,74	11.205.513,79	4.659.335,04	40,75	3.200.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
15	125636	13,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila Etapa I	07.05.2020	31.10.2023	13.284.158,75	11.214.859,85	10.990.562,65	9.733.838,53	79,7	3.073.023,90	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
16	121825	10,1	UAT Municipiul Lupeni	Hunedoara	Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.3 Lupeni	27.08.2020	31.12.2023	10.916.457,65	10.137.076,71	9.934.335,16	2.673.810,50	26,38	2.983.131,48	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
17	123338	13,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Revitalizarea centrului istoric al Municipiului Hunedoara	31.03.2020	31.12.2023	9.379.126,37	9.379.126,37	9.191.543,84	1.200.460,76	12,8	9.926.864,28	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
18	121217	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA - GRUP 1	28.05.2019	30.11.2023	8.814.096,80	8.743.360,27	5.246.016,16	2.499.810,18	28,59	8.336.476,29	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
19	122844	10,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unitatilor de invatamant obligatoriu (invatamant primar si gimnazial) din municipiul Hunedoara - Colegiul National de Informatica "Traian Lalescu" - cladire invatamant primar + cladire invatamant gimnazial	14.09.2020	31.12.2023	8.249.809,29	8.105.914,61	7.943.796,32	2.211.246,03	27,28	3.772.267,15	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
20	122843	10,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea /dotarea unitatilor de invatamant obligatoriu (invatamant primar si gimnazial) din municipiul Hunedoara - Colegiul Tehnic „Matei Corvin”, Școala Gimnaziala nr. 6	24.09.2020	31.12.2023	8.036.765,78	7.773.416,40	7.617.948,07	2.206.767,23	28,39	3.761.288,09	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
21	125273	3.1C	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	ILUMINAT PUBLIC ECOLOGIC	21.07.2020	31.12.2023	7.673.347,41	7.665.419,73	7.512.111,34	1.472.522,54	19,21	4.416.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
22	120477	4,4	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiul Tehnic "Transilvania" din Municipiul Deva	22.11.2019	30.11.2023	7.207.432,78	7.207.432,78	7.063.284,12	494.974,22	6,87	5.802.137,88	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
23	122826	10,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ anteprescolar și prescolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr.1	16.07.2019	31.12.2023	5.864.974,31	5.382.947,46	5.275.288,50	4.160.495,84	77,29	899.474,84	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
24	124907	10,1	UAT Comuna Băcia	Hunedoara	REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE - ȘCOALA GIMNAZIALA BACIA, JUD. HUNEDOARA	27.08.2020	31.12.2023	5.383.309,96	4.147.951,09	4.064.992,07	1.207.285,89	29,11	1.061.875,48	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
25	121826	10,1	UAT Municipiul Lupeni	Hunedoara	Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.2 Lupeni	26.08.2020	31.12.2023	5.302.789,74	3.869.011,96	3.791.631,73	1.138.292,60	47,5	1.814.489,50	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
26	114402	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA	18.07.2018	31.12.2023	3.810.171,42	3.163.319,55	3.100.053,16	2.095.669,24	66,25	1.600.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
27	122812	5,1	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea zonei urbane Dealul Cetății Deva, monument al naturii și istoric cu valoare turistică ridicată din Municipiul Deva – Refuncționalizarea Incintei I	16.07.2019	31.12.2023	21.996.485,74	21.996.485,74	21.556.556,03	11.727.760,70	53,32	6.209.764,61	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
28	121314	10.18	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna”	28.12.2018	31.10.2023	21.692.632,35	21.155.343,95	20.732.237,07	11.440.322,59	54,08	2.232.481,52	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027

29	125413	4,1	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Construirea traseului pentru biciclisti pe Bulevardul Decebal, B-dul 22 Decembrie si zona adiacentă	31.03.2020	31.12.2023	15.923.832,74	15.923.832,74	15.605.356,08	2.682.764,17	16,85	3.536.519,95	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
30	123035	3,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Modernizarea transportului in municipiul Hunedoara, prin investitii in transportul ecologic - Coridorul de Est	18.06.2019	31.12.2023	45.630.543,63	41.625.004,20	40.792.504,12	6.315.103,65	15,17	26.477.821,44	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
31	124110	5,1	UAT Judetul Hunedoara	Hunedoara	Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa	16.07.2019	31.12.2023	21.869.859,53	21.742.886,53	21.308.028,78	6.497.229,16	29,78	17.078.891,42	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
32	118451	3,1	UAT Municipiul Brad	Hunedoara	Efficientizare energetica a imobilului ambulatoriu si dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara	29.10.2018	31.12.2023	7.044.708,95	4.058.824,64	3.977.648,15	2.204.104,60	54,3	1.854.512,10	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
33	120856	3,1A	UAT Oraşul Călan	Hunedoara	Efficienta energetica in sectorul rezidential, orasul Calan, judetul Hunedoara	21.02.2019	31.12.2023	19.255.413,97	14.255.059,83	8.553.035,90	12.835.953,64	90,04	1.152.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
34	119710	3,1A	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	REABILITARE TERMICA BLOCURI MUNICIPIUL VULCAN - UN PLUS DE CALDURA PENTRU CETATENI	06.06.2019	31.12.2023	5.086.954,38	4.102.934,06	2.461.760,42	3.275.215,61	79,83	576.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
35	123150	13,1	UATO Orăştie	Hunedoara	Construire locuinte sociale cu centru educational si imbunatatirea infrastructurii publice urbane, in municipiul Orastie, Judetul Hunedoara	28.12.2018	31.12.2023	16.314.941,94	14.951.674,65	14.652.641,14	10.090.372,83	67,49	2.560.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
36	123974	5,1	UATC Ribişta	Hunedoara	CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICA, AMENAJARE INCINTA ŞI ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUMÂNĂRAR ÎN EXTERIORUL	28.05.2019	31.12.2023	15.941.551,91	14.203.805,31	13.919.729,19	13.115.378,89	92,34	724.356,94	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
37	121901	10,1	UATO Brad	Hunedoara	Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ anteprescolar şi preşcolar in Mun. Brad, Jud. Hunedoara	12.03.2019	31.12.2023	7.630.333,31	5.451.895,05	5.342.857,13	3.560.436,29	65,31	1.386.382,23	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
38	115658	3,1B	UATM Orăştie	Hunedoara	Lucrari de eficientizare energetica la Spitalul Municipal Orastie	12.03.2019	31.12.2023	13.240.759,27	12.835.249,61	12.578.544,60	10.160.262,98	79,16	2.782.306,18	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
39	126108	13,1	UAT Oraşul Uricani	Hunedoara	REABILITARE ŞI DOTARE CU ECHIPAMENT DIDACTIC LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT - SCOALA GIMNAZIALA NR. 1, REABILITARE PARC ZONA	14.05.2020	31.12.2023	10.881.057,79	10.881.057,79	10.663.436,63	7.852.874,11	72,17	1.043.300,29	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
40	125743	13,1	UAT Oraşul Uricani	Hunedoara	REABILITARE ŞI DOTARE CU ECHIPAMENT DIDACTIC SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 URICANI, SALA DE SPORT AFERENTA SCOLII NR.2,	06.08.2020	31.12.2023	16.899.347,90	16.899.347,90	16.561.360,92	8.846.369,46	52,35	1.442.166,12	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
41	117296	3,1	UAT Municipiul Petroşani	Hunedoara	Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Petroşani	28.05.2019	31.12.2023	10.026.166,29	7.402.114,65	4.441.268,79	3.763.120,83	50,84	2.210.603,45	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
42	124436	10,1	UAT Comuna Sălaşu de Sus	Hunedoara	REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE ŞI DOTARE SCOALA SALASU DE SUS, COMUNA SALASU DE SUS, JUDETLUL HUNEDOARA	03.09.2020	31.12.2023	7.962.106,37	6.814.915,06	6.678.616,76	4.093.359,10	60,06	2.104.029,11	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
43	123366	13,1	UAT Oraşul Petriţa	Hunedoara	Îmbunătăţirea calitatii vieţii populaţiei din oraşul Petriţa Etapa II	27.04.2020	31.12.2023	24.018.504,71	20.895.138,37	20.477.235,60	11.686.153,05	55,84	11.264.000,00	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
44	122120	3,2	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	"Linia verde de autobuze electrice între Petriţa-Petroşani-Aminoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului" - Componenta 2	09.08.2019	31.12.2023	46.017.326,14	39.915.991,45	39.117.671,69	4.036.684,52	25,94	10.211.158,96	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
45	123319	13,1	UAT Oraşul Simeria	Hunedoara	Îmbunătăţirea calitatii vietii populatiei Orasului Simeria prin investitii in obiective educationale si spatii publice	28.12.2018	31.12.2023	9.809.408,23	9.678.984,23	9.485.404,51	5.647.626,84	58,35	2.418.817,56	Propus pentru etapizare in PR Vest 2021-2027
TOTAL ETAPIZATE PR VEST								798.539.460,86	728.298.683,06	692.990.280,15	272.995.571,30		323.829.325,77	
1	123825	8,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	MODERNIZAREA AMBULATORIULUI DIN MUNICIPIUL VULCAN	06.06.2019	31.12.2023	13.670.011,10	10.699.249,94	10.485.264,94	1.577.979,53	14,75	7.680.000,00	Propus pentru etapizare in PO Sanatate
2	126695	8,1	UAT Judetul Hunedoara	Hunedoara	Modernizare si dotare laborator radiologie si imagistica medicala, laborator de medicina nucleara, extindere pentru cabinet pediatrie in cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Deva - judetul Hunedoara	23.05.2019	31.12.2023	16.856.905,47	10.595.871,49	10.383.954,06	7.095.740,16	66,57	1.441.060,67	Propus pentru etapizare in PO Sanatate
3	122283	8,2	UAT Judetul Hunedoara	Hunedoara	Modernizare, extindere si dotare - Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Deva	25.04.2019	31.12.2023	10.183.207,88	6.836.050,01	6.699.328,99	3.685.849,60	53,92	5.148.788,93	Propus pentru etapizare in PO Sanatate
4	125415	4,3	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară	30.12.2019	31.12.2023	22.569.046,97	22.534.536,97	22.083.846,23	1.376.752,78	6,11	8.324.181,50	Propus pentru etapizare in POIDS
5	153954	9,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	Infilitare Centru de resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate	08.06.2022	31.12.2023	6.247.825,03	5.416.709,99	5.308.375,79	2.517.831,94	46,48	2.080.016,64	Propus pentru etapizare in POIDS
TOTAL ETAPIZATE PO SANATATE/POIDS								69.526.996,45	56.082.418,40	54.960.770,01	16.254.154,01		24.674.047,74	
1	122119	3,2	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	"Linia verde de autobuze electrice între Petriţa-Petroşani-Aminoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului" - Componenta 1	09.08.2019	30.11.2023	49.089.440,71	44.746.899,03	43.851.960,94	691.402,89	22,53	31.650.734,00	Categoria Nefinalizate
2	122788	10,1	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” – locația din stradă Scărișoara, nr.4 (școala generală)	25.08.2020	31.12.2023	11.150.427,86	11.150.427,86	10.927.419,30	98.602,94	0,88	9.936.782,13	Categoria Nefinalizate
3	126463	3,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	Modernizarea sistemului de iluminat public in municipiul Vulcan	09.12.2020	31.10.2023	13.252.322,25	10.993.924,58	10.774.046,08	469.350,05	32,51	5.120.000,00	Categoria Nefinalizate
4	136933	2,2	AGROALIMENT SRL	Hunedoara	Transformare imobil existent în spații de cazare și alimentatie publică și împrejmuire	05.04.2021	31.12.2023	9.215.018,75	7.485.420,40	3.593.692,03	3.172.520,67	39,14	3.564.357,69	Categoria Nefinalizate
5	125416	4,4	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale anteprescolare la Creșa Deva, Al.Viitorului	24.06.2019	30.11.2023	4.255.964,05	3.574.788,37	3.503.292,60	225.014,17	6,29	2.992.295,36	Categoria Nefinalizate
6	125417	4,4	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale preșcolare la Grădinița cu program normal nr.2, Deva, Al. Sălcânilor	22.11.2019	31.12.2023	3.135.186,67	3.135.186,67	3.072.482,94	1.003.972,09	32,02	1.817.695,91	Categoria Nefinalizate
7	125418	4,4	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Reabilitare/reconversie/extindere/construire infrastructură educațională în Deva Al. Viitorului nr.9, în vederea modernizării și echipării infrastructurii educaționale pentru educație timpurie preșcolară	31.03.2020	31.12.2023	4.642.109,09	2.865.433,02	2.808.124,37	559.993,07	19,54	2.018.896,65	Categoria Nefinalizate
8	118023	7,1	UAT Oraşul Geoagiu - Băi	Hunedoara	Crearea de facilitati pentru recreere si agrement in Statiunea Geoagiu - Băi	22.05.2017	31.12.2023	2.727.487,02	2.649.448,33	2.596.459,35	1.671.292,49	71,25	713.211,01	Categoria Nefinalizate
9	135637	2,2	SINESTA GAS SRL	Hunedoara	Creșterea competitivității SC SINESTA GAS SRL prin construirea unei pensiuni turistice	11.06.2021	31.12.2023	3.093.917,00	2.346.887,81	1.367.580,80	1.383.812,25	58,96	728.386,78	Categoria Nefinalizate
10	155430	9,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	AMENAJAREA UNUI CENTRU DE RESURSE PENTRU OCUPARE	05.09.2022	31.12.2023	1.679.345,99	1.342.688,67	1.315.834,90	35.700,00	2,66	1.172.719,80	Categoria Nefinalizate

11	133493	2,1	COSIR EXPRES S.R.L.	Hunedoara	Extindere constructie existenta pentru infiintare motel in localitatea Hateg	06.08.2021	31.12.2023	1.403.010,77	1.182.277,91	945.822,34	31.250,98	2,64	1.032.799,14	Categoria Nefinalizate
12	155714	8,1	UAT Comuna Vorța	Hunedoara	Centru Comunitar Integrat in Vorta	20.01.2023	31.12.2023	731.869,33	477.640,08	468.087,23	0	0	429.876,07	Categoria Nefinalizate
13	116953	3,1.	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCULUI B - B-DUL DECEBAL DIN MUNICIPIUL DEVA	22.08.2018	31.12.2023	1.567.952,82	1.567.952,82	940.771,69	969.287,84	61,82	441.869,70	Categoria Nefinalizate
14	121144	10,1.	UATO Uricani	Hunedoara	REABILITARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENT DIDACTIC LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT, URICANI - ATELIER ȘCOLAR	23.02.2020	31.12.2023	3.211.877,44	3.211.877,44	3.147.639,88	1.265.509,02	39,4	1625180,676	Categoria Nefinalizate
15	122609	3,1C	UATM Orăștie	Hunedoara	Modernizarea și eficientizarea iluminatului public în municipiul Orăștie	18.12.2019	31.12.2023	14.873.563,70	14.566.571,85	14.275.240,41	468.352,30	3,22	12.641.562,37	Categoria Nefinalizate
16	116807	2,2	SELMI WOOD CONCEPT SRL	Hunedoara	EXTINDERE SPAȚIU PRODUCTIE	08.05.2018	31.12.2023	9.544.159,16	7.938.817,65	4.452.514,79	7.655.377,61	96,43	283.440,04	Categoria Nefinalizate
17	121750	3,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Petrila	29.06.2021	31.12.2023	22.922.022,40	22.918.313,76	22.459.947,47	555.464,14	25,91	20.071.018,24	Categoria Nefinalizate
18	153577	9,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	REABILITARE BLOCURI SOCIALE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA	05.09.2022	31.12.2023	9.380.365,82	9.366.565,82	9.179.234,50	103.173,00	1,1	8.326.736,24	Categoria Nefinalizate
19	152667	9,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	AMENAJAREA FOSTEI ȘCOLI GENERALE NR. 10 DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA	04.07.2022	31.12.2023	6.628.754,33	6.613.183,18	6.480.919,51	1.781.281,99	26,94	4.170.582,87	Categoria Nefinalizate
20	152490	9,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	AMENAJARE SPAȚII URBANE DESCHISE DE RECREERE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER ÎN MUNICIPIUL HUNEDOARA	16.03.2022	31.12.2023	726.941,49	696.838,49	682.901,72	18.564,00	2,66	608.590,64	Categoria Nefinalizate
21	140042	9,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Amenajare spații pentru servirea mesei de prânz, săli "after school", reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete stomatologice și cabinete	12.02.2021	31.12.2023	1.066.491,48	1.044.333,68	1.023.447,01	388.876,18	37,24	551.024,13	Categoria Nefinalizate
22	123665	8,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	MODERNIZAREA SERVICIILOR MEDICALE PRIN DOTAREA CU ECHIPAMENTE PERFORMANTE ȘI REABILITAREA SPAȚIILOR AFERENTE	25.04.2019	31.12.2023	10.701.188,78	10.700.281,96	10.486.276,32	9.394.603,79	87,8	235.649,97	Categoria Nefinalizate
23	122845	10,2	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unitatilor de invatamant profesional si tehnic (licee tehnologice si scoli profesionale) din municipiul	15.09.2020	31.12.2023	8.229.260,25	8.040.526,25	7.879.715,72	43.435,00	0,54	7.193.038,63	Categoria Nefinalizate
24	122836	10,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Reabilitarea/modernizarea/dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe și grădinițe) din Municipiul Hunedoara,	23.05.2019	31.12.2023	3.499.846,46	3.499.846,46	3.429.849,54	2.226.884,70	63,63	922.977,11	Categoria Nefinalizate
25	116229	5,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	Restaurarea și valorificarea durabila a patrimoniului cultural Castelul Corvinilor - Municipiul Hunedoara, Județul Hunedoara	09.05.2017	31.12.2023	21.884.908,73	21.884.908,73	21.447.210,55	15.312.238,30	69,97	4.384.179,56	Categoria Nefinalizate
26	114401	3,1	UAT Municipiul Hunedoara	Hunedoara	REABILITAREA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL HUNEDOARA PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE - COLEGIUL NAȚIONAL	20.06.2018	31.12.2023	4.231.539,16	3.796.225,46	3.720.300,95	2.849.753,41	75,07	566.849,50	Categoria Nefinalizate
27	137711	9,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii	19.03.2021	31.12.2023	4.308.135,74	2.660.840,00	2.607.623,20	1.219.173,77	45,82	1.175.582,23	Categoria Nefinalizate
28	134197	2,1	MENADA PROD SRL	Hunedoara	Investiții în turism la SC Menada Prod SRL	03.11.2021	31.12.2023	1.025.626,77	811.328,27	649.062,61	474.866,31	58,53	27.357,25	Categoria Nefinalizate
29	137095	2,2	ADACONI SRL	Hunedoara	Îmbunătățirea competitivității societății ADACONI S.R.L. prin construirea unui spațiu de producție și prin achiziționarea unor utilaje specifice, în	22.02.2021	31.12.2023	11.451.066,99	9.275.877,60	4.422.399,20	8.448.878,37	91,08	826.999,23	Categoria Nefinalizate
30	136760	2,2	FRANCO SRL	Hunedoara	Construire pensiune împrejmuire și bransament la utilități	05.03.2021	31.12.2023	4.794.596,65	4.056.521,55	2.365.853,88	3.272.313,75	80,67	784.207,80	Categoria Nefinalizate
31	127218	4,1	UAT Municipiul Deva	Hunedoara	Modernizarea sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice	03.07.2019	31.12.2023	44.844.638,30	38.152.291,10	37.389.245,28	35.752.426,16	93,71	2.399.864,94	Categoria Nefinalizate
TOTAL NEFINALIZATE								289.269.035,96	262.754.124,80	242.264.957,11	101.543.371,24		128.414.465,68	
1	124992	10,2	UAT Orașul Hateg	Hunedoara	Îmbunătățirea infrastructurii educative la Colegiul national I C Bratianu Hateg prin constructia unui corp nou de cladire pentru invatamantul liceal – filiera tehnologica	16.04.2021	20.06.2023	7.771.522,70	7.672.752,70	7.519.297,65	0	0	0	Reziliat
2	124484	5,1	PAROHIA ORTODOXA SFANTUL IERARH NICOLAE - HUNEDOARA II	Hunedoara	RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE BISERICA CU HRAMUL "SF. NICOLAE" - INTERIOR / EXTERIOR, AMENAJARE ÎNCINTĂ, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE ȘI CENTRALĂ TERMICĂ, REABILITARE ÎMPREJMUIRE ȘI ACCESE	11.04.2019	20.11.2019	7.921.770,87	6.428.061,80	6.298.857,77				Reziliat
3	137118	2,2	ORION REBECA S.R.L.	Hunedoara	Construire hală depozitare arhivă fizică și arhivare electronică	04.03.2021	05.09.2023	10.582.673,57	8.457.259,00	4.672.492,45				Reziliat
4	116683	2,2	OPF AIR SYSTEMS CO S.R.L.	Hunedoara	CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE	28.06.2018	08.10.2020	9.566.065,66	8.036.230,66	4.516.859,21	0	0	0	Reziliat
5	114989	3,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Spitalul de Urgenta Petrosani- Structura Centru de Sanatate Multifunctional Petrila din Orasul Petrila, Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice"	21.02.2019	16.04.2021	3.474.168,52	3.080.135,25	3.018.532,54				Reziliat
6	135725	2,2	GRAND SMITHY WORKS INTERNATIONAL SRL	Hunedoara	Creșterea competitivității societății Grand Smithy Works International SRL prin achiziția de echipamente performante	31.03.2021	22.03.2022	6.987.732,99	5.853.114,94	3.011.553,06	0	0	0	Reziliat
7	114985	3,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi - Scoala Nr. 2 din Orasul Petrila, Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice"	01.11.2018	13.04.2021	2.446.893,22	2.415.940,27	2.367.621,46	0	0	0	Reziliat
8	114984	3,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I. D. Sirbu din Orasul Petrila, Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice"	31.01.2019	20.04.2021	2.263.673,56	2.235.576,61	2.190.865,08	0	0	0	Reziliat
9	114988	3,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Scoala Gimnaziala I.D. Sirbu Petrila - Structura Scoala Gimnaziala Nr. 6 din Orasul Petrila, Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice"	02.10.2018	16.04.2021	2.215.643,00	2.161.409,79	2.118.181,59				Reziliat
10	114977	3,1	UAT Orașul Petrila	Hunedoara	"Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic Constantin Brancusi din Orasul Petrila, Judetul Hunedoara in scopul cresterii eficientei energetice"	06.03.2019	19.04.2021	2.219.023,32	2.112.898,85	2.070.640,88	0	0	0	Reziliat
11	112386	2,2	ELECTRO MAX S.R.L.	Hunedoara	Extinderea capacitatii de productie din cadrul SC Electro Max SRL prin construirea unei hale de productie si achiziția de echipamente performante	12.02.2018	09.08.2019	3.714.630,77	3.089.625,86	1.865.091,43	0	0	0	Reziliat
12	137230	9,1	UAT Municipiul Vulcan	Hunedoara	Înființarea unei creșe în municipiul Vulcan	19.03.2021	16.05.2023	2.679.587,75	1.900.599,99	1.862.587,99				Reziliat

13	114987	3,1	UAT Oraşul Petriţa	Hunedoara	Lucrări de intervenţie la Colegiul Tehnic Constantin Brancuşi - Structura Scoala Gimnaziala Nr. 5 din Orasul Petriţa, Judeţul Hunedoara în scopul creşterii eficienţei energetice"	31.01.2019	13.04.2021	1.860.189,64	1.827.714,97	1.791.160,67	0	0	0	Reziliat
14	137108	2,2	PROTERRA COMLEMN SRL	Hunedoara	Diversificare gama de produse a SC Proterra Comlemn SRL	01.04.2021	15.02.2022	3.472.274,05	2.715.265,70	1.505.646,13	0	0	0	Reziliat
15	134184	2,1	ATP RENT A CAR SRL	Hunedoara	Statie auto inspectie periodica, amenajare incinta si imprejurimi	31.03.2021	04.05.2022	1.233.298,37	1.206.667,34	950.250,54	0	0	0	Reziliat
16	131081	2,1	MARSIM STREI SRL	Hunedoara	Vila turistica prin modernizare si extindere imobil existent	02.09.2021	18.05.2023	1.587.934,44	1.186.568,32	949.254,65	0	0	0	Reziliat
17	108397	2,1	IZOSTAR INVEST SRL	Hunedoara	VILA TURISTICA, AMENAJARI EXTERIOARE SI IMPREJMUIRE TEREN	19.03.2018	29.01.2020	1.362.978,85	1.118.075,00	894.460,00				Reziliat
18	108935	2,1	SANROC SRL	Hunedoara	Vila turistica, amenajari exterioare si imprejurimi teren	22.12.2017	13.01.2020	1.349.972,08	1.101.649,67	881.319,73				Reziliat
19	134102	2,1	ARIANA TURISM S.R.L.	Hunedoara	Realizare spatii de cazare prin mansardare partiala cladire	03.11.2020	23.03.2021	1.429.731,18	1.091.382,65	862.192,29	0	0	0	Reziliat
20	120905	3,1	UAT Oraşul Petriţa	Hunedoara	Eficienţizare termica cladiri rezidentiale oras Petriţa etapa VIII	18.04.2019	16.05.2022	4.024.727,66	1.422.148,84	853.289,30	0	0	0	Reziliat
21	134461	2,1	RGM REŢEZAT TRAVEL SRL	Hunedoara	Construire vila turistica	26.01.2022	23.09.2022	1.264.986,47	1.055.110,38	844.088,31				Reziliat
22	110177	2,1	MIRONECS MARKET S.R.L.	Hunedoara	Construirea pensunii "Antonia", următorul pas în dezvoltarea companiei Mironecs Market SRL	14.03.2018	18.11.2020	1.271.602,07	1.042.548,00	834.038,40	0	0	0	Reziliat
23	132607	2,1	CARPAT GRUP INDUSTRY SRL	Hunedoara	Dotarea CARPAT GRUP INDUSTRY SRL cu utilaje performante pentru producţia de rafturi metalice	06.03.2020	31.08.2021	1.175.874,30	994.486,22	795.588,98	0	0	0	Reziliat
24	105922	2,1	NEOCOMM SRL	Hunedoara	Diversificarea activitatii in cadrul NEOCOMM SRL	22.08.2017	08.06.2021	1.083.348,52	908.811,58	727.049,26	0	0	0	Reziliat
25	109182	2,1	TIMUX TIPO PROD SRL	Hunedoara	Dotarea cu echipamente şi programe speciale pentru editare a SC TIMUX TIPO PROD SRL în vederea creşterii competitivităţii	23.03.2018	06.09.2018	1.067.907,50	899.000,00	722.796,00				Reziliat
26	112334	2,1	MEGA TRUST ENERGY SRL	Hunedoara	Diversificarea activitatii firmei prin achizitia de utilaje noi, performante	14.03.2018	31.10.2018	794.510,69	667.456,04	533.964,83				Reziliat
27	113555	2,1	MAX TRAINING SRL	Hunedoara	Creşterea competitivitatii S.C Max Training SRL prin dezvoltarea unui studio de inregistrari audio	05.02.2018	30.11.2019	470.228,55	470.228,55	409.098,84	0	0	0	Reziliat
28	134227	2,1	RALEX UTILAJE S.R.L.	Hunedoara	Diversificarea activitatii SC RALEX UTILAJE SRL prin achizitia de utilaje noi, performante	01.04.2021	18.10.2021	447.317,96	447.079,96	357.663,97	0	0	0	Reziliat
29	104553	2,1	PROSTEFYCON S.R.L.	Hunedoara	Dezvoltarea societatii PROSTEFYCON SRL prin achizitie de utilaje	18.07.2017	13.10.2017	514.309,67	514.309,67	341.206,94	0	0	0	Reziliat
30	136693	2,2	CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE SRL	Hunedoara	Extindere spaţii hală producţie şi lucrări de instalaţii aferente	31.03.2021	31.12.2023	7.294.064,13	5.785.178,31	2.832.431,39	0,00	0	0,00	Reziliat
TOTAL REZILIIATE								93.548.642,06	77.897.286,92	58.598.081,34	0,00	0,00	0,00	